

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.08.2019

№ 54

г. Инза

О ходе ремонта дорог в Инзенском районе в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги»

Заслушав информацию начальника Управления ЖКХ, ТЭКи дорожной деятельности Администрации Инзенского района Ключникова С.В. «О ходе ремонта дорог в Инзенском районе в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», Совет депутатов муниципального образования «Инзенский район»

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию начальника Управления ЖКХ, ТЭКи дорожной деятельности Администрации Инзенского района Ключникова С.В. «О ходе ремонта дорог в Инзенском районе в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава района

Е.А. Мизинов

Тихонова
2-53-31

Приложение

О ходе ремонта дорог в Инзенском районе в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги»

На территории Инзенского района расположено 404,6 км автомобильных дорог местного значения, из них автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием — 39,2 км, с щебеночным покрытием — 110,4 км, с грунтовым покрытием — 254,5 км.

По Инзенскому городскому поселению расположено 111,6 км автомобильных дорог местного значения, из них автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием — 20,95 км, с щебеночным покрытием — 33,17 км, с грунтовым покрытием — 57,48 км. Велодорожек - 3 724,0 м² (1,8 км.), тротуаров - 16 299,0 м². (8,1 км.).

В целях улучшения состояния автомобильных дорог и тротуаров местного значения в 2019 году запланировано выполнение следующих работ:

На территории г. Инза запланировано проведение ремонта дорог:

- **с. Троицкое ул. Школьная (ремонт щебеночного покрытия)**, объем работ 14400 м² (2,4 км), стоимость работ - 4 174,9 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт №3180 от 26.06.2019г. с ООО «ДРСУ Базарный Сызган». Выполнено 100%. Проведена приемка общественным советом 26.07.2019г.

- **г. Инза, ул. Энгельса (ремонт асфальтобетонного покрытия)**, объем работ 4883 м² (0,7 км), сметная стоимость работ - 8 564,8 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт №3274 от 26.06.2019г. с ООО «ДРСУ Базарный Сызган». Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.10.2019г.

- **г. Инза, ул. Николаева (от д.№33 до ул. Комсомольская) (ремонт асфальтобетонного покрытия методом ресайклера)**, объем работ - 1458 м² (0,2 км), стоимость работ - 1879,5 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт № 3051 от 10.06.2019 г. с ООО «ДРСУ Базарный Сызган». В настоящее время завершены работы ресайклером. Выполнено 70%. Сроки завершения работ, согласно контракта до 01.10.2019г.

- **г. Инза, ул. Николаева (от ул. Малиновского до ул. Транспортная) (ремонт асфальтобетонного покрытия методом ресайклера)**, объем работ: 2730 м² (0,4 км), стоимость работ - 4 234,4 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт № 3173 от 19.06.2019 г. В настоящее время выполняются работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Выполнено 85%. Сроки завершения работ, согласно контракта до 01.10.2019г.

- **г. Инза, ул. Кянжина – ул. Фрунзе (устройство велодорожки)**, объем работ: 1924 м² (0,9 км), стоимость работ - 3 011,7 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт № 3183 от 19.06.2019 г. В настоящее время ведутся работы ресайклера, устройство основания с добавлением цемента. Выполнено 45%. Сроки завершения работ, согласно контракта до 01.10.2019г.

- **г. Инза, ул. Революции (ремонт асфальтобетонного покрытия методом карт)**, объем работ: 2724 м² (0,4 км), стоимость работ - 1 869,05 тыс.руб. Согласно муниципального контракта №23 от 27.06.2019г. с ООО

«ДРСУ Базарный Сызган» Выполнено 100%. 21.06.2019г. проведена приемка общественным советом.

- **г. Инза, ул. Яна Лациса (ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара)**, объем работ: 239,4 м² (0,1 км), сметная стоимость – 432,25 тыс.руб. Подписан муниципальный контракт с ООО «ДРСУ Базарный Сызган» №35 от 16.07.2019г. Выполнено 100%. Проведена приемка общественным советом 26.07.2019г.

- **г. Инза, ул. Мира (ремонт асфальтобетонного покрытия)**, объем работ: 430 м² (0,1 км), сметная стоимость – 272,79 тыс.руб. Подписан договор на ремонт асфальтобетонного покрытия ООО «ДРСУ Инза» от 12.07.2019г. Выполнено 100%. Ожидается приемка общественным советом.

Всего в г. Инза в 2019 году запланировано выполнить ремонт:

- **дорог – 26 625 м² (4,2 км) на сумму 20 995,44 тыс.руб.;**
- **тротуаров – 239,4 м² (133 метра) на сумму 432,25 тыс.руб.;**
- **велодорожек – 1924 м² (962 метра) на сумму 3 011,7 тыс.руб.**

На территориях сельских поселений:

- **МО Труслейское сельское поселение:**

- **ул. Советская с. Труслейка (ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара)**, объем работ – 564 м² (0,3 км), стоимость работ 657,95 тыс.руб. Согласно контракта №21 от 05.06.2019г. с ООО «ДРСУ Базарный Сызган» Выполнено 100%. Ожидается приемка общественным советом.

- **МО Валгусское сельское поселение:**

- **ул. Большая с. Валгуссы (ремонт асфальтобетонного покрытия)**, объем работ – 1440 м² (0,2 км), стоимость работ 1050,00 тыс.руб. Проведен электронный аукцион 08.07.2019г. Заключен контракт №20 от 24.07.2019г. с ООО «ДРСУ Базарный Сызган». Выполнено 100%. 29.07.2019г. проведена приемка общественным советом.

- **МО Черемушкинское сельское поселение:**

- **ул. Молодежная с. Аристовка (ремонт щебеночного покрытия)**, объем работ 1142 м² (0,2 км), стоимость работ – 674,3 тыс.руб. Заключен контракт №24 от 25.06.2019г. с ООО «ДРСУ Базарный Сызган». Выполнен 100%. Проведена приемка общественным советом 31.07.2019г.

- **ул. Парковая с. Черемушки (ремонт щебеночного покрытия)**, объем работ 800 м² (0,1 км), стоимость работ – 154,9 тыс.руб. Согласно заключенного контракта №29 от 04.07.2019г. с ИП «Чернецов». Выполнено 100%. Проведена приемка общественным советом 15.07.2019г.

- **МО Сюксюмское сельское поселение:**

- **переулок ул. Советской и ул. Коноплянка (отсыпка местным материалом)**, объем работ 360 м² (0,9 км). стоимость работ: 24,7 тыс.руб. Выполнено 100%.

- **дорога до кладбищ села Сюксюм (отсыпка местным материалом)**, объем работ – 1280 м² (0,3 км), стоимость работ: 88,00 тыс.руб. Выполнено 100%.

- **с. Сюксюм, ул. Белая Горка (ямочный ремонт)**, объем работ – 846 м²

(0,1 км), стоимость работ: 47,00 тыс.руб. Выполнено 100%.

- **МО Коржевское сельское поселение:** в 2019 году запланировано провести отсыпку местным материалом по:

- **с. Коржевка ул. Зеленая**, объем работ – 344 м² (0,08 км), стоимость работ – 28,00 тыс.руб. Выполнено 100%.

- **с. Коржевка (от ул. Зеленая до ул. Гагарина)**, объем работ – 720 м² (0,1 км), стоимость работ – 49,00 тыс.руб. Выполнено 100%.

- **ул. Образцовая с. Коржевка**, объем работ – 1040 м² (0,2 км), стоимость работ – 70,00 тыс.руб. Выполнено 100%.

- **ул. Луговая с. Чумакино**, объем работ – 800 м² (0,2 км), стоимость работ 56,00 тыс.руб. Выполнено 100%.

- **ул. Новая с. Дракино**, объем работ 3920 м² (0,9 км), стоимость работ 247,00 тыс.руб. Выполнено 100%.

- **ул. Молодежная с. Чамзинка**, объем работ 2520 м² (0,6 км), стоимость работ – 200,00 тыс.руб. Выполнено 100%.

- **МО Оськинское сельское поселение:** в 2019 году запланировано провести отсыпку местным материалом по:

- **пер. Зеленый, с. Оськино**, объем работ – 2250 м² (0,4 км), стоимость работ 94,5 тыс.руб. Работы выполнены 100% ИП «Елчев».

- **ул. Молодежная, с. Оськино**, объем работ 8000 м² (1,6 км), стоимость работ 200,00 тыс.руб.

- **ул. Совхозная с. Оськино**, объем работ 2450 м² (0,4 км), стоимость работ 80,00 тыс.руб.

- **ул. Набережная с. Оськино**, объем работ 12000 м² (2,4 км), стоимость работ 125,00 тыс.руб.

- **ул. Новая Набережная с. Оськино**, объем работ 3200 м² (0,6 км), стоимость работ 90,00 тыс.руб. Выполнено 10%.

- **ул. Рабочая п. Свет**, объем работ 2500 м² (0,5 км), стоимость работ – 100,00 тыс.руб. Выполнено 100% ООО «ДРСУ Инза».

- **ул. Лесная п. Свет**, объем работ 4050 м² (0,8 км), стоимость работ – 100,00 тыс.руб.

- **ул. Верхняя д. Екатериновка**, объем работ 3400 м² (0,6 км), стоимость работ – 120,00 тыс.руб.

- **ул. Нижняя д. Екатериновка**, объем работ 3400 м² (0,6 км), стоимость работ – 120,00 тыс.руб.

- **д. Старый Колдаис**, объем работ 6000 м² (1,2 км), стоимость работ 37,9 тыс.руб. Работы выполнены ИП «Елчев».

- **д. Андрияновка (от магазина до моста)**, объем работ 1800 м² (0,3 км), стоимость работ 55,00 тыс.руб.

- **с. Забалуйка переулок Молодежный**, стоимость работ 100,00 тыс.руб.

- **ул. Садовая п. Свет**, объем работ 2250 м² (0,4 км), стоимость работ 50,00 тыс. руб.

- **ул. Совхозная с. Забалуйка**, объем работ 4800 м² (0,9 км), стоимость

работ 230,00 тыс. руб. Выполнены работы 100% ИП «Чернецов».

- **МО Глотовское городское поселение:**

- **ул. Зинина р.п. Глотовка (ремонт щебеночного покрытия)**, объем работ 2040 м² (0,4 км), стоимость работ – 231,9 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт с ООО «ДРСУ Базарный Сызган» №30 от 05.07.2019г.

- **пер. Майский р.п. Глотовка (ремонт щебеночного покрытия)**, объем работ 1020 м² (0,2 км), стоимость работ 116,9 тыс.руб. Заключен контракт с ИП «Чернецов» №31 от 26.06.2019г. Выполнено 100%. Ожидается приемка общественным советом.

- **п. Неклюдовский (ремонт щебеночного покрытия)**, объем работ 1250 м² (0,2 км), стоимость работ – 141,48 тыс.руб. Заключен контракт с ИП «Чернецов» №32 от 26.06.2019г. Выполнено 100%. Ожидается приемка общественным советом.

Всего по Инзенскому району запланировано выполнить ремонт дорог – 76 186 м² (15,68 км) на сумму 5 239,66 тыс.руб.

Строительство автомобильных дорог по Инзенскому району:

- **Строительство от автомобильной дороги регионального значения «Инза – Оськино – гр. области до ФАПа в п. Свет» Инзенского района Ульяновской области (ремонт асфальтобетонного покрытия)**, объем работ - 3489,18 м² (0,605 км). Стоимость работ - 23 469,00 тыс.руб. Подписан государственный контракт №3171 от 26.06.2019г. с ООО «ПРОМОНТ». Проводятся работы ресайклером, устройство основания с добавлением цемента. Всего выполнено по строительству 55%. Сроки завершения всех видов работ - до 30.11.2019г.

- **Строительство автомобильной дороги к с. Юлово (ремонт асфальтобетонного покрытия)**, объем работ: 49 500 м² (6,947 км). Стоимость работ – 205 668,75 тыс.руб. Подписан государственный контракт с АО «Гипростроймост». Проводятся работы ресайклером, устройство основания с добавлением цемента. Всего выполнено по строительству 39%. Сроки завершения всех видов работ – до 30.11.2019 года.

- **Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Труслейка-Тяпино-Чамзинка» Инзенского района**, объем работ - 29 443,0 м² (4,11 км.). Стоимость работ - 42 500,0 тыс. руб. Заключен государственный контракта от 21.05.2019 № 266 с ООО «ИнжДорСтрой». В настоящее время завершены работы методом ресайклира в с. Аргаш (1,5 км), а так же у с. Валгуссы (970 м). Всего выполнено по ремонту 70%. Окончание работ автомобильной дороги «Труслейка – Тяпино – Чамзинка» в соответствии с контрактом до 15.10.2019 г.

Всего в 2019 году запланировано строительство автомобильных дорог – 82 432,18 м² (11,67 км) на сумму 271 637,75 тыс.руб.

